

Date	Nbre d'heures	description
01/04	7	Courses et préparation
02/04	8	rangement/déménagement chambres
03/04	8	Pose placo
04/04	8	Pose placo
07/04	8	Pose placo
08/04	7	Démontage module
09/04	8	Remontage module rangement
10/04	8	Pose Placo et courses
11/04	8	Enduits et déménagement cuisine
14/04	7	Démontage cloison cuisine + remontage
15/04	8	Pose placo cuisine courses
16/04	7	pose porte cuisine et enduits
17/04	7	Peinture chambres
18/04	8	Enduits cuisine et rangement bâtiment mouette pour l'entreprise conception bois
22/04	8	Courses avec Luc pose placo sdb
23/04	8	Pose placo SDB et enduits
06/05	7	rangement pièce cool school
07/05	5	perçement mur cool school
08/05	8	Nettoyage plafond entrée cool school et pose porte
12/05	5	finition pose porte et rangement
TOTAL	148H	